

2 지방상수도 비상공급망구축사업(남해~하동)

- 지방상수도 부족으로 제한급수 등 심각한 생활고를 겪고 있는 남해군에 광역상수도를 활용한 안정적인 용수공급으로 삶의 질 향상과 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 고현면 대곡리 ~ 하동군 금남면 덕천리
- 사업기간 : 2021.1. ~ 2023.12.(3년간)
- 사업내용 : 상수관로 매설 L=21km, 가압장 1개소
- 총사업비 : 30,000백만 원(국비 21,000, 군비 9,000)
- 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	사 업 비			비 고
		2021년	2022년	2023년 이후	
계	30,000	2,000	14,000	14,000	
국 비	21,000	1,400	9,800	9,800	
군 비	9,000	600	4,200	4,200	

□ 추진상황 및 계획

- 2019. 2. : 경남도 수질관리과 사전협의 및 한국수자원공사 기술검토
- 2019. 4. : 한국수자원공사 본사 물관리기획처 방문협의
- 2019. 5. : 영산강유역환경청 방문(사업설명 및 예산설명)
남해군수 환경부 방문(사업건의 및 사업설명)
- 2019.11. : 환경부 전국수도 종합계획 수립에 따른 기초자료 제출
- 2020. 4. : 2021년도 균특회계 예산신청서 제출
- 2020. 9. : 2021년도 지방상수도 국고보조사업 예산 가내시
- 2020.12. : 신규사업 확정에 따른 한국수자원공사 업무협약 추진예정

□ 소요예산 : 2,000백만 원(국비 1,400, 군비 600)

□ 문제점 및 대책

- 타지역 하동구역 송수관로매설에 따른 업무 협의 필요
 - ⇒ 사전 협의를 통한 업무협조 요청
 - ⇒ 한국수자원공사 위탁을 통한 공사 시행 후 송수관로 유지관리 추진

□ 기대효과

- 만성적인 상수도 부족문제 해결로 주민 생활불편 해소와 지역 경제 활성화 기여
- 광역송수관로 복선화로 비상급수 대처 및 안전하고 깨끗한 물 공급

□ 위치도



부서/팀	상하수도과 / 상수도팀	담당자	시설7급 신동평	전화번호	3324
------	--------------	-----	----------	------	------