

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

☐ 우리 남해군에서 '14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척률(%)
도서지역식수원 개발사업(남해도)	25,762	10,699	2,857	12,206	2017	2009 (도심사)	70
남해읍하수관거 정비공사(제2단계)	17,051	13,378	1,224	2,449	2015	2010 (도심사)	85
서상~남산간 도로 확포장공사	32,400	18,000	6,600	7,800	2016	2010 (도심사)	56
도서지역식수원 개발사업(남해도3)	2,722	-	136	2,586	2016	2011 (자체심사)	30
도서지역식수원 개발사업(창선도2)	2,333	-	144	2,189	2016	2011 (자체심사)	60
봉황산 나래숲 공원조성	6,405	2,505	1,930	1,970	2016	2011 (도심사)	40%
당항마을 하수처리시설	9,036	286	1,705	7,045	2016	2013 (도심사)	60
원천마을 하수처리시설	3,349	286	1,000	2,063	2016	2013 (자체심사)	60
설리대명리조트 기반시설 정비	2,700	-	327	2,373	2016	2014 (자체심사)	30
남해다이어트 보물섬 조성	33,600	-	1,000	32,600	2017	2012 (도심사)	10
남해대교 레인보우 전망대	5,604	-	800	4,804	2017	2013 (도심사)	10
송정관광지 생태주차장 부지매입	4,000	-	700	3,300	2017	2013 (도심사)	60
남해문화관광 단지 "힐링빌리지 조성"	23,300	1,882	1,015	20,403	2017	2013 (도심사)	10
석평소하천정비	4,800	602	1,758	2,440	2015	2013 (자체심사)	95
복곡소하천정비	2,300	-	928	1,372	2015	2014 (자체심사)	95

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명	도서지역식수원개발사업(남해도)	담당자	상하수도사업소 윤한진 (860-3323)
-----	------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 급수난이 심각한 도서지역에 안정적인 상수도 공급

사업개요

- 기간 : 2011.5 ~ 2017. 12
- 위치 : 남해도 일원
- 사업규모 : 관로매설 L=147.6km, 배수지 2개소, 가압장 5개소

소요제원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,762백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	25,762	10,699	2,857	2,084	10,122
국 비	18,037	7,489	2,000	1,459	7,085
시 도 비	2,319	963	257	188	911
시군구비	5,406	2,247	600	437	2,126
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2011년 5월 착공
- 2012년 9월 1차분 준공 - 창선급수구역
- 2013년 3월 2차분 준공 - 상주급수구역
- 2014년 3월 3차분 준공 - 미조급수구역
- 2014년 3월 4차분 착공 - 이동급수구역

향후계획

- 2015년 3월 5차분 착공 - 동천급수구역
- 2017년 12월 총괄분 준공예정

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	남해읍 하수관거정비사업(제2단계)	담당자	상하수도사업소 강석주(2860-3334)
-----	--------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 남해읍 시가지 외 13개 지구에서 발생하는 오수가 미처리 상태로 방류되어 수질오염을 가속시키고 있으므로 지역실정에 적합한 하수관거 시설을 설치하여 공공수역 수질개선과 지역주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2008 ~ 2015
- 위 치 : 남해군 남해읍 일원
- 규 모 : 하수관거 L=104.9km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,051백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	17,051	13,378	1,224	2,449	
국 비	11,936	9,365	857	1,714	
시 도 비					
시군구비	5,115	4,013	367	735	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 남해읍 하수관거정비사업(2단계) 착공 : 2008. 06. 03
- 9차분 까지 착공 및 준공 : 2008.06 ~ 2015. 01

□ 향후계획

- 10차분공사 착공 : 2015.03
- 2015년 12월 : 준공 예정

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	서상~남산간 도로 확포장공사	담당자	건설교통과 박희태(☎860-3313)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 남해스포츠파크 주 진입도로인 서상~남해읍간 도로 확·포장으로 매년 늘어가고 있는 전국단위 체육대회 개최에 따른 교통체증 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2010~2016
- 위 치 : 경남 남해군 서면 서상리 ~ 남해읍 평리일원
- 규 모 : 도로 확포장 공사 L=3.26km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 32,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	32,400	18,000	6,600	5,000	2,800
국 비					
시 도 비	10,000	6,000	1,000	3,000	
시군구비	22,400	12,000	5,600	2,000	2,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 56%)

- 2010. 4월 ~ 2011. 4월 : 기본 및 실시설계
- 2011. 9월 : 사업발주(조달청 입찰)
 - 시공업체 : 현대산업개발(주), 동흥종합건설(주) 공동도급
- 2013. 5월 : 1차분 준공
- 2014. 1월 : 2차분 준공

□ 향후계획

- 2015. 6월 : 3차분 준공
- 2016년 3월 : 4차분 준공예정
- 2016년 10월 : 총공사 완료 예정

□ 사업변경 내역

- 없음

사업명	도서지역식수원개발사업(남해도3)	담당자	상허수도사업소 윤한진 (0860-3323)
-----	-------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 급수난이 심각한 도서지역에 안정적인 상수도 공급

□ 사업개요

- 기간 : 2014. 1 ~ 2016. 12
- 위치 : 삼동면 동천리 일원
- 사업규모 : 배수지 설치 1,000톤, 관로매설 3km

□ 소요제원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,722백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,722		136	1,000	1,586
국 비	1,905		95	700	1,110
시 도 비	245		12	90	143
시군구비	572		29	210	333
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2014. 9월 : 실시설계 발주

□ 향후계획

- 2015년 2월 : 남해도3(1차분) 착공
- 2016년 1월 : 남해도3(2차분) 착공
- 2016년 2월 : 남해도3(1차분) 준공
- 2016년 12월 : 남해도3(2차분) 준공

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	도서지역식수원개발사업(창선도2)	담당자	상허수도사업소 윤한진 (0860-3323)
-----	-------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 급수난이 심각한 도서지역에 안정적인 상수도 공급

사업개요

- 기간 : 2014.1 ~ 2016. 12
- 위치 : 창선도 일원(고순~신흥)
- 사업규모 : 관로매설 L=8km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,333백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,333		144	714	1,475
국 비	1,633		101	500	1,033
시 도 비	210		13	64	133
시군구비	490		30	150	309
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2014. 9월 : 실시설계 발주

향후계획

- 2015년 2월 : 창선도2(1차분) 착공
- 2016년 1월 : 창선도2(2차분) 착공
- 2016년 2월 : 창선도2(1차분) 준공
- 2016년 12월 : 창선도2(2차분) 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	봉황산 나래숲 공원조성	담당자	환경녹지과 하상균(☎860-3653)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 봉황산 나래숲 조성을 통하여 지역 주민의 휴식처 및 문화공간의 제공과 우리군의 특성에 맞는 테마 생활권형 숲 공원을 조성

□ 사업개요

- 기간 : 2011년 ~ 2016년
- 위치 : 남해군 남해읍 아산리 산144-7번지 일원(근린공원)
- 사업규모 : 공원 303,920m²
⇒ 산책로, 전망대, 놀이체험장, 향기원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,405백만원(사업비 2,705, 보상비 3,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	6,405	2,505	1,930	1,970	
국 비	1,200		282	918	
시 도 비	460	100	85	275	
시군구비	4,745	2,405	1,563	777	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '11. 03 : 사전재해영향성, 사전환경성검토 협의
- '12. 02 : 봉황산 나래숲 조성 실시설계 용역
- '13. 07 : 사업발주 및 계약(총괄 및 1차분 산책로 조성)
- '14. 06 : 2차분 공사 계약(놀이체험장, 향기원 등)
- '14. 07 : 문화재 조사에 따른 공사중지
- '14. 07 ~ 8월 : 문화재 지표조사 ⇒ 유물 발견
- '14. 09 ~ 10월 : 문화재 시굴(표본)조사 ⇒ 유구 및 유물 출토
※ '12년~14년 : 부지매입(55필지 8.1ha/35.66억원)

□ 향후계획

- '15. 03 ~ 7월 : 문화재 발굴(정밀)조사 추진중
- 문화재 발굴(정밀) 조사(7월 30일까지)에 따른 공원조성사업 중지 중
⇒ 조사 완료시 결과에 따라 설계변경 등 절차 이행후 공원조성사업 추진
⇒ 3차분 4억원(전기공사, 향기원 및 놀이체험장 잔여분) 사업발주
※ 부지매입(필지 7필지 0.8ha/1.34억원)

사업명	당항마을 하수처리시설	담당자	상하수도사업소 강석주(2860-3334)
-----	-------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 남면 당항리 일원에서 발생하는 오수가 미처리상태로 남해로 방류되어 수질오염을 가중시키고 있어 방류해역의 수질오염을 저감시키고, 쾌적한 생활환경을 조성하기 위해 하수처리시설 및 하수관거 정비공사가 시급함

□ 사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2016
- 위 치 : 남해군 남면 당항리 일원
- 규 모 : 하수처리장 200톤/일, 하수관거 L=12km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,036백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	9,036	286	1,705	3,471	3,574
국 비	6,325	200	1,194	2,430	2,502
시 도 비	1,356	43	256	521	536
시군구비	1,355	43	255	520	536
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2013.12.30 : 착공
- 2013.12.30 ~ 2015.7 : 착공 및 4차분 까지 추진중

□ 향후계획

- 2016.06.16 : 준공 예정

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	원천마을 하수처리시설	담당자	상하수도사업소 강석주(2860-3334)
-----	-------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

○ 이동면 원천마을 일원에서 발생하는 오수가 미처리상태로 해안으로 유입되어 수질오염을 가중시키고 있어 방류해역의 수질오염을 저감시키고, 쾌적한 생활환경을 조성하기 위해 하수처리시설 및 하수관거 정비공사가 시급함

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2016
- 위 치 : 남해군 이동면 원천마을 일원
- 규 모 : 하수처리장 150톤/일, 하수관거 L=2.5km

소요제원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,349백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	3,349	286	1,000	2,063	
국 비	2,344	200	700	1,441	
시 도 비	503	43	150	311	
시군구비	502	43	150	311	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 2013. 12 : 착공
- 2013. 12 ~ 2015. 7 : 착공 및 4차분 까지 추진

향후계획

- 2016. 06. 준공 예정

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	설리대명리조트 기반시설 정비	담당자	경제과 박종건(☎860-3230)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 관광휴양도시 정착을 위한 대명리조트 기반시설 구축

사업개요

- 기 간 : 2014. 1 ~ 2016. 3
- 위 치 : 미조면 송정리 설리마을 일원
- 규 모 : 접속도로 선형개량 : L=610, B=9.0
진입도로 개설 : L=210, B=13(상수도시설 포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,700		327	1,873	500
국 비					
시 도 비	1,500		163	1,087	250
시군구비	1,200		164	786	250
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 설리관광리조트 기반시설 정비공사 착공 및 선금, 기성금 지급
- 설리관광리조트 진입도로 개설공사 부지보상 및 착공

향후계획

- 설리관광리조트 기반시설 정비공사 준공 : 2015년말
- 설리관광리조트 진입도로 개설공사 준공 : 2016년 상반기

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	남해 다이어트 보물섬 조성	담당자	문화관광과 조진갑(0860-8614)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도시의 바쁜 일상을 벗어나 생태계가 잘 보전된 섬으로 들어가 육체적 건강과 정신적 충만을 이룰 수 있는 특화된 생태 섬 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2017년
- 위 치 : 미조면 미조리 조도, 호도 일원
- 규 모 : 191,000m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 336,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	33,600		1,000	6,000	26,600
국 비	10,000		500	2,000	7,500
시 도 비	3,000		150	600	2,250
시군구비	10,600		350	3,400	6,850
지 방 채					
민간자본	10,000				10,000
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2010. 5월 : 남해안권 발전 종합계획 결정 고시
- 2011. 12월 : 기본계획 및 타당성조사 용역(1차)
- 2012. 4월 : 지방재정 투융자심사(경상남도)
- 2013. 9월 : 개발계획수립 및 개발구역지정 용역 시행
- 2013. 12월 : 전략환경영향평가용역 착수
- 2014. 1월 : 문화재지표조사용역 착수
- 2014. 9월 : 실시설계용역 착수
- 2014. 12월 : 타당성조사용역 착수
- 2015. 3월 : 개발구역 및 개발계획 승인 신청
- 2015. 06월 : 지방재정투자심사 의뢰

□ 향후계획

- 2015. 09월 : 개발구역 지정 및 개발계획 승인·고시(국토교통부)
- 2015. 11월 : 실시계획 승인 고시(경상남도)
- 2015. 12월 : 공사 착공
- 2017. 12월 : 공사 준공
- 2018. 06월 : 시설 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

■ 당초

△ 사업규모

- 조도 : 계획면적(143,523m²)
 - 공공 : 집안시설, 다이어트센터, 전망대, 해안산책로, 경관정비
 - 민자 : 해수스파, 스파빌라, 수상가옥
- 호도 : 계획면적(96,748m²)
 - 공공 : 집안시설, 스포츠관리시설, 전망대, 해안산책로, 경관정비
 - 민자 : 쥘트랙, 서바이벌게임, 암벽타기

△ 총사업비 : 16,000백만원

△ 사업기간 : 2012년 ~2015년

■ 변경

△ 사업규모

- A=191천m²(조도 82천m², 호도 109천m²)
- 공공 : 다이어트센터, 치유의 숲, 탐방로, 전망대, 명상원, 집안시설 등
- 민간 : 숙박시설(휴양콘도미니엄, 빌라형 펜션)

△ 총사업비 : 33,600백만원

△ 사업기간 : 2014년 ~2017년

사업명	남해대교 레인보우 전망대	담당자	문화관광과 조진갑(0860-8614)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 제2남해대교 개통에 따라 노량공원 일대 기존 남해대교를 통해 유입되던 관광수요 격감이 우려됨에 따라 노량, 감암마을을 아우르는 새로운 관광 인프라 구축 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2017년
- 위 치 : 남해군 설천면 노량리 산45번지 일원
- 규 모 : 전망대 1개소, 탐방로 L=1,500m B=1.5, 주차장 A=7,600㎡, 데크로드 : L=600m, B=2.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,604백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	5,604		800	400	4,404
국 비	2,802		400	200	2,202
시 도 비	841		120	60	661
시군구비	1,961		280	140	1,541
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '12. 4. : 공원계획변경 용역 발주
- '12. 10. : 공원계획변경 환경부 협의
- '13. 6. : 환경부 협의(3차) 및 주민설명회 개최(노량, 감암마을)
- '13. 8. : 국립공원계획 변경 환경부 협의(4차)
- '14. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

- '15. 08. : 데크로드 공사착수
- '15. 05. : 국립공원계획 변경 승인 신청(환경부)
- '15. 06. : 공원사업시행허가 신청(국립공원관리공단)
- '17. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

■ 당초

△ 사업규모

- 전망대(A=945m², 3층) : 조망공간, 카페테리아, 홍보관 등
- 탐방로 : 데크로드 : L=600m, B=2.0m, 숲길정비 : L=1,500m, B=3.0m

△ 총사업비 : 5,200백만원

△ 사업기간 : 2014년 ~ 2016년

■ 변경

△ 사업규모 : 전망대 1개소, 탐방로 L=1,500m B=1.5, 주차장 A=7,600m²,
데크로드 : L=600m, B=2.0m

△ 총사업비 : 5,604백만원

△ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

사업명	송정관광지 생태주차장 부지매입	담당자	문화관광과 문민근(0860-8616)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기 조성된 송정솔바람해변 생태주차장의 편입부지 매입으로 고질적인 민원 해소 및 생태주차장 활용 극대화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2017년
- 위 치 : 남해군 미조면 송정리 1168-4번지 일원
- 규 모 : 32필지(A=21,725m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	4,000		700	1,100	2,200
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000		700	1,100	2,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2014년 : 8필지 4,957m², 700백만원

□ 향후계획

- 2015년 : 9필지 7,949m², 1,100백만원
- 토지소유자 2016년도 협의매수 일정홍보 및 절차 안내
- 토지 협의 매수 시행

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	남해문화관광단지“힐링빌리지” 조성사업	담당자	미래전략사업단 박성국 (☎860-3623)
-----	-------------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 다양한 관광수요 대응 및 새로운 관광 패러다임 변화에 부응하는 친환경 테마빌리지 조성을 통한 새로운 관광상품 개발

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2017년
- 위 치 : 경남 남해군 창선면 진동리 654번지 일원
- 규 모 : 힐링센터, 다목적 커뮤니티 센터, 공원, 산책로, 전망대 및 친환경주택 32동, 휴양리조트 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	23,300	1,882	1,015	4,765	15,638
국 비	6,000	0	10	590	5,400
시 도 비	1,800	0	5	175	1,620
시군구비	15,500	1,882	1,000	4,000	8,618

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '13. 2월 : 복합형 지구단위계획 수립 용역 착수
- '14. 1월~4월 : 주민설명회, 감정평가실시, 부지보상 협의
(총 172,063㎡ 중 27필지 45,623㎡ 매입, 27%)

□ 향후계획

- '15. 1월 : 마스터플랜 설계공모 공모
- '15. 4월 : 부지 감정 재평가 실시
- '15. 5월 : 부지보상 협의
- '15. 6월 : 실시설계용역 착수
- '15. 11월 : 지구단위계획 결정 고시
- '16. 3월 : 공사 착공

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	석평소하천정비	담당자	안전총괄과 권우중(☎860-3293)
-----	---------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 석평소하천은 마을을 관통하고, 단면이 협소한 미정비된 소하천으로 남해군 소하천정비종합계획에 의한 체계적인 하천정비를 통해 재해로부터 주민의 소중한 생명과 재산을 보호하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015 (3년간)
- 위 치 : 남해군 이동면 석평리 일원
- 규 모 : 하천정비 L=1.56km, B=8~10m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	4,800	602	1,758	2,440	
국 비	2,400	301	879	1,220	
시 도 비					
시군구비	2,400	301	879	1,220	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 13. 5월 : 공사착공
- 14. 1월 : 1차분 준공
- 14. 12월 : 2차분 준공

향후계획

- 15. 2월 : 3차분 착공
- 15. 8월 : 공사 준공예정

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	복곡소하천정비	담당자	안전총괄과 권우중(☎860-3293)
-----	---------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 복곡소하천은 마을내에 위치하고, 단면이 협소한 미정비된 소하천으로 남해군소하천정비종합계획에 의한 체계적인 하천정비를 통해 재해로부터 주민의 소중한 생명과 재산을 보호하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2015 (2년간)
- 위 치 : 남해군 삼동면 봉화리 일원
- 규 모 : 하천정비 L=0.82km, B=9~12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,300	-	928	1,372	
국 비	1,150	-	464	686	
시 도 비					
시군구비	1,150	-	464	686	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 14. 2월 : 공사착공
- 15. 2월 : 1차분 준공
- 15. 2월 : 2차분 착공

향후계획

- 15. 8월 : 공사 준공예정

사업변경 내역

- 해당없음

11-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 남해군에서 '14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
	해		당		없		음	

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

11-3. 민간투자사업

☐ 우리 남해군에서 '14년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				'13년까지 부담액	'14년 부담액	'15년 이후 부담 예정액	
BTL	해		당		없		음
BTO	해		당		없		음